

Calendrier de la mission globale

	2018		2019										
	nov-18	déc-18	janv-19	févr-19	mars-19	avr-19	mai-19	juin-19	juil-19	août-19	sept-19	oct-19	nov-19
Phase 1. Synthèse des connaissances et des actions menées	Phase terminée												
Phase 2. Etude hydromorphologique du réseau hydrographique	Phase terminée												
Etape 1 : Réalisation d'un état des lieux	Phase terminée												
Etape 2a : Diagnostic des espaces fonctionnels	Phase terminée												
Etape 2b : Croisement et hiérarchisation des enjeux	Phase terminée												
Etape 3 : Proposition d'actions sur l'ensemble du bassin versant	Phase terminée												
Phase 3. Etude de la continuité écologique	Phase terminée												
Etape 1 : Etat des lieux - Diagnostic de chaque ouvrage	Phase terminée												
Etape 2 : Etudes d'avant-projet (AVP) de 2 à 3 solutions par ouvrage	Phase terminée												
Etape 3 : Réunions de concertation avec les propriétaires	Phase terminée												
Etape 4 : Etudes de projet (PRO) des solutions retenues	Phase terminée												
Concertation (Ecologie Urbaine)	Phase terminée												
Forum public (lancement + bilan)	Phase terminée												
Ateliers territoriaux - ENJEUX	Phase terminée												
Ateliers thématiques - OBJECTIFS	Phase terminée												
Ateliers territoriaux - ACTIONS	Phase terminée												
Atelier de synthèse du plan d'action	Phase terminée												
Phase 4 : Elaborer une nouvelle stratégie de gestion de l'espace de fonctionnement de la jalle de Blanquefort et ses affluents	Phase terminée												
Etape 1 : Définition du plan pluriannuel de gestion (PPG)	Phase terminée												
Etape 2 : Outils de suivis du plan pluriannuel de gestion	Phase terminée												
Etape 3 : Préparation de la déclaration d'intérêt général de la jalle et des digues afférentes	Phase terminée												

